

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Boguchwała (stan na 31.12.2013r.)
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego o rok budżetowy	Limit wydatków na 2013r.	Wykonanie w na 31.12.2013r.	% wykonania limitu rocznego	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Opis zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2013r.
		od	do												
	Razem			1 697 153,19	3 270 808,46	2 777 611,26	84,92%	12 334 454,17	5 299 644,00	410 000,00	18 000,00	26 000,00	54 000,00	54 000,00	
	- wydatki bieżące			27 890,90	171 185,70	149 676,04	87,43%	167 090,00	140 644,00	10 000,00	18 000,00	26 000,00	54 000,00	54 000,00	
1.[b]	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - Opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla Miasta Rzeszowa i powiązanych z nim funkcjonalno - przestrzennie jednostek pomocniczych terytorialnych	2013	2014	0,00	400,00	398,96	99,74%	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Prace nad dokumentacją strategiczną dla ROF (udział w wynagrodzeniach biura projektów)
2.[b]	Partnerstwo polsko - niemieckie szansą rozwoju i wymiany doświadczeń przedsiębiorstw z Boguchwały - Umożliwienie podjęcia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami z Polski oraz niemiecko - holenderskiego pogranicza.	2013	2014	0,00	5 089,80	0,00		12 481,50							Podpisano umowę o dofinansowanie, Nie rozpoczęto rzeczowej realizacji.
3.[b]	Przedszkole dla wszystkich - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez utworzenie 2 nowych, zamiejscowych oddziałów	2014	2015	0,00	0,00	0,00		141 367,00	140 644,00						Po pozytywnej weryfikacji wniosku, złożono dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie.
4.[b]	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego	2016	2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10 000,00	18 000,00	26 000,00	54 000,00	54 000,00	Podpisano umowę partnerstwa z Województwem Podkarpackim. Nie
5.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci z przedszkola w Kielanówce - Utworzenie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Kielanówce oraz objęcie wsparciem wszystkie dzieci z tego przedszkola	2012	2014	27 890,90	165 695,90	149 277,08	90,09%	2 641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Zajęcia realizowane są zgodnie z harmonogramem. Opieka
	- wydatki majątkowe			1 669 262,29	3 099 622,76	2 627 935,22	84,78%	12 167 364,17	5 159 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjny w Mogielnicy - Powstanie zaplecza boiska sportowego	2012	2014	22 799,44	404 330,76	395 961,87	97,93%	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, wykonano stan surowy zamknięty.
2.[m]	Budowa Domu Ludowego w Raclawówce - Utworzenie infrastruktury dla działalności kulturalnej oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie	2012	2014	265 548,27	539 617,00	527 546,78	97,76%	599 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, prowadzone są roboty wykończeniowe.

3.[m]	Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego - Ożywienie społeczno - gospodarcze byłego gospodarstwa rolnego	2009	2015	455 447,46	28 000,00	21 276,40	75,99%	5 848 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, prowadzone są prace związane z placem, zrealizowano remont wiaty
4.[m]	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 9 na teren inwestycyjny "WISŁOCZYSKO" - Poprawa dostępności do specjalnej strefy ekonomicznej	2009	2015	53 477,00	69 000,00	68 859,84	99,80%	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Trwają prace projektowe.
5.[m]	Poprawa jakości systemu edukacji w Gminie Boguchwała poprzez rozbudowę i modernizację kompleksu szkolnego w Niechobrze - Poprawa dostępności i podniesienie jakości systemu edukacji w gminie Boguchwała	2013	2014	0,00	555 000,00	550 876,93	99,26%	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, Trwają prace związane z remontem budynku szkoły oraz budowa sali.
6.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała - Poprawa czystości środowiska	2011	2016	0,00	155 000,00	144 685,52	93,35%	250 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Odkupiono odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od osób fizycznych.
7.[m]	Przebudowa basenów otwartych wraz z budową krytej pływalni - Poprawa dostępności do usług rekreacyjno - wypoczynkowych, poprawa zdrowia i	2010	2014	402 793,85	240 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano projekt oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
8.[m]	Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu	2010	2015	40 600,00	0,00	0,00		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną .
9.[m]	Przebudowa i rozbudowa budynku Lokalnego Ośrodka Kultury "RAZEM" w Niechobrze, filia w Lutoryżu - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu	2012	2014	265 548,27	745 675,00	709 935,47	95,21%	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, wykonano stan surowy zamknięty, trwają prace wykończeniowe.
10.[m]	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego	2013	2015	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę partnerstwa z Województwem Podkarpackim. Nie
11.[m]	Utwardzenie placu i przebudowa chodnika w celu zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności w Niechobrze - Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w Niechobrze w zakresie	2012	2013	0,00	110 000,00	109 058,33	99,14%	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, wykonano część chodników.
12.[m]	Zabezpieczenie przed występowaniem szkód powodziowych poprzez odbudowę koryt cieków wodnych na terenie gminy Boguchwała oraz budowę i przebudowę infrastruktury niezbędnej do ich uregulowania - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Boguchwała	2010	2015	163 048,00	150 000,00	0,00	0,00%	900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przygotowano dokumentację: studium wykonalności projektu, kartę informacyjną projektu, raport oddziaływania na środowisko, ekspertyzę w zakresie oceny wpływu przedsięwzięcia na cele
13.[m]	Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Kielanówka oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w Kielanowce - Poprawa poziomu	2013	2014	0,00	100 000,00	99 734,08	99,73%	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, wykonano część chodników.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy	Limit wydatków na 2013r.	Wykonanie w na 31.12.2013r.	% wykonania limitu rocznego	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Opis zaawansowania rzeczowego na dzień 31.12.2013r.
		od	do												
	Razem			232 142,08	964 967,80	869 564,51	90,11%	1 327 635,83	525 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące			6300,00	473279,80	389980,10	82,40%	522000,00	325000,00	144000,00	144000,00	0,00	0,00	0,00	
1.[b]	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała - Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku powstałym w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"	2012	2017	6 300,00	144 000,00	105 000,00	72,92%	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	Żłobek funkcjonuje od grudnia 2012r..
2.[b]	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała - Poprawa stanu oświetlenia ulicznego na terenie	2013	2015	0,00	171 000,00	170 035,20	99,44%	176 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania konserwacyjne są realizowane na bieżąco.
3.[b]	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie ładu przestrzennego na	2013	2014	0,00	158 279,80	114 944,90	72,62%	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekty planów w trakcie uzgodnień.
	- wydatki majątkowe			225 842,08	491 688,00	479 584,41	97,54%	805 635,83	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa przepustu na drodze gminnej przy stadionie w Niechobrze - Zapewnienie dojazdu dla mieszkańców	2013	2014	0,00	24 688,00	20 910,00	84,70%	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Oracowano projekt budowlany
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Publicznego w Boguchwale - Poprawa warunków opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola Publicznego w Boguchwale	2013	2014	0,00	370 000,00	361 674,41	97,75%	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację, trwają prace związane z przebudową obiektu.
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej Boguchwała - Lutoryż - Poprawa sieci dróg na terenie Gminy Boguchwała	2009	2015	225 842,08	50 000,00	50 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji.
4.[m]	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Domu Ludowego w Raclawowce - Nowy odcinek kolektora poprawi funkcjonowanie kanalizacji deszczowej wokół domu ludowego	2013	2014	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	15 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji